

変更契約情報

請負人		(有)北衛建設 代表取締役 佐藤 衛
工事名		平成17年度農集(中道)3号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	26,880,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	27,211,800 円 (増)減額 331,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 22 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		114及び115路線で軟岩が出現したため、岩掘削V=95.1m ³ を増工する。 上記増工と降雪に伴う除雪作業に不測の日数を要したため、工期を平成18年3月15日に変更する。