

変更契約情報

請負人		(株)NIPPOコーポレーション石巻出張所 所長 阿部 隆男
工事名		二番谷地菰継線ほか1路線道路改良工事
変更前	原請負金額	8,988,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	10,254,300 円 増減額 1,266,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 10 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>二番谷地菰継線整備事業の整備促進を図るため、自由勾配側溝(400×1100)を L=26.0mから L=70.0mに増工し、それに併せて防護柵工 L=70.0mも計上する。</p> <p>プレキャストカルハート工(900×900)L=9.0mについて、支障電柱移設に合わせて施工を予定していたが、管理者側の建柱計画が年度内に確定できず、施工が困難なため減工とする。</p> <p>構造物取壊工(重力式擁壁)について、現地において試掘を実施した結果、当初想定していたよりも根入れが深く、撤去した場合の歩道部への影響が危惧されることから車道部施工時に一括撤去することとし、今回の工事では減工とする。</p>