

変更契約情報

請負人		(株)高康建設 代表取締役 高橋 英一
工事名		地交道改3号鳥谷坂大沢線(三工区)道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	15,561,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	20,900,250 円 (増)減額 5,339,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 23 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>当初、道路改良を施工延長205mに計上していたが、地域住民からの道路整備促進に対し強い要望があることから、今回、延長82mを増工し施工延長を287mに変更したい。併せて工期を次のとおり変更する。</p> <p>変更前 平成18年 1月11日 から 平成18年 3月15日 変更後 平成18年 1月11日 から 平成18年 3月31日</p>