

変更契約情報

請負人		亀山建設(株) 代表取締役 亀山 昌昭
工事名		西流下单2号開北一丁目ほか1字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	22, 071, 000 円
	原契約締結年月日	平成17 年 7 月 20 日
	工 期	平成17 年 7 月 20 日から 平成17 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	19, 202, 400 円 増(減)請負額 2, 868, 600 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 16 日
	工 期	平成17 年 7 月 20 日から 平成17 年 12 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>実施にあたり試験掘りの結果、203・204・255・257 路線において土質が粘土質シルトのため、当初設計でのウェルポイント工では地下水の低下が図れないことから開削水替工に変更する。</p> <p>その他現地精査の結果、取付管及びます設置工等について変更する。</p>