

変更契約情報

請負人		(株)NIPPOコーポレーション 石巻出張所 所長 阿部 隆男
工事名		西流下单3号 清水町一丁目ほか1字地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	10,069,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 7月 20日
	工 期	平成17年 7月 20日から 平成17年 12月 5日まで
変更後	変更後請負金額	8,455,650 円 増減請負額 1,613,850 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 17日
	工 期	平成17年 7月 20日から 平成17年 12月 5日まで
変 更 内 容		<p>地下埋設物が輻輳しており、当初の管路法線では施工不可能なため、施工可能な管路法線に見直しを図る。また、取付管の位置の変更に伴い 200mm管路延長を3.31m減工し117.99mに、150mm管路延長を32.95m減工し13.35mに変更する。</p> <p>法線変更及び取付管の位置変更に伴い、組立0号マンホールを1箇所減工し5箇所に、コンクリート製小型マンホールを3箇所減工し5箇所に変更する。</p> <p>現地にて地権者との立会い結果、取付管工を2箇所減工とし21箇所に変更する。</p> <p>試掘の結果、水位及び水量が少ないため、当初水位低下をウェルポイント工法で計上していたが、水中ポンプ排水に変更する。</p>