

変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事名		小滝線道路改良工事
変更前	原請負金額	86,730,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	100,300,200 円 増減額 13,570,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 15 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		法面工において切土法面の安定を図るため、植生基材法面吹付(A=780m ²)を実施するよう変更する。また、付属施設工において視線誘導標(38本)及び道路照明灯(2基)を設置するよう変更する。植栽工等により、駐車場周囲の遊歩道に低木植栽、敷き砂利工を増工する。雑工として各既設コンクリート殻(35m ³)、抜根(420m ³)の処分費を計上、及び既設水道管の移設(230m)等を行うよう変更する。