

変更契約情報

請負人		大隆建設(株) 代表取締役 佐々木 主計
工事名		向陽町住宅駐車場整備工事
変更前	原 請 負 金 額	16,674,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 8月 31日
	工 期	平成17年 8月 31日から 平成17年 10月 28日まで
変更後	変更後請負金額	18,940,950 円 増減請負額 2,266,950 円
	変更契約締結年月日	平成17年 10月 24日
	工 期	平成17年 8月 31日から 平成17年 10月 28日まで
変 更 内 容		<p>既存駐車場のアスファルト舗装撤去を行ったところ、舗装厚が設計と相違していたことから、現況にあわせ撤去費を増額変更する（設計50mm、現況60mm）。</p> <p>駐車場移転の説明会で、夜間利用時の照明増設について要望があり、協議したところ、既存の外灯のみでは広範囲を確保できないため、撤去予定の照明灯を新設駐車場に移転する。また不足分を新たに設置する。</p> <p>駐車場出入口の歩道切下げ範囲について、歩行者用の平場部分を確保し、部分的に歩道を切下げると勾配が急になり車両の通行に支障をきたすため、歩行者、車両両方の通行を考慮し、歩道全体で勾配の調整を行う。</p> <p>駐車場移転の説明会で、公園管理、利用者より公園廃止に伴う近隣公園の施設整備の要望があり協議したところ、遊具、ベンチ、樹木、水飲みが不足しているため撤去から再利用に変更する。</p> <p>解体予定建物（Aタイプ1棟分）の屋根瓦について、同住宅内の雨漏り補修材料として屋根瓦を再利用するため、取外しする。</p> <p>第2、4駐車場の鋼製手すりが劣化し、一部腐食が進んでいることから、本工事で施工する。</p>