

変更契約情報

請負人		(株)河南水道工業所 代表取締役 内海 純
工事名		西流下(河南)4号広淵幹線管渠工事
変更前	原 請 負 金 額	22,680,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	21,412,650 円 増(減)額 1,267,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 22 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道整備の促進を図るため、44路線を L=34.0m追加する。また、45・46路線において既設水道管が支障となり、当初の管路法線では施工不可能なため、管路法線の変更を図り L=1.4m 減工し、開削延長 L=372.2m から L=404.8m に変更する。 試験掘りを実施した結果、土質がシルト質粘性土であったことから、当初設計でのウェルポイント工では地下水の低下が図れないため、開削水替工に変更する。 その他マンホール工等変更する。