

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事名		西流下21号蛇田西2号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	50,925,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	51,161,250 円 (増)減額 236,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 27 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり石巻市蛇田西部土地区画整理組合と施工箇所について再協議した結果、施工時期の調整等により管きょ延長をL=102.5m減工する。</p> <p>2 管きょ延長及び方線変更により、1号マンホール工4箇所を減工し、0号マンホール工を1箇所、小型マンホール工を2箇所増工する。</p> <p>3 実施にあたり石巻市蛇田西部土地区画整理組合とます立会いをした結果、区画割りの変更等により塩ビ製ます8箇所を減工し、0号マンホール製ますを2箇所増工する。</p> <p>4 実施にあたり現地精査の結果、舗装復旧工をA=20㎡減工する。</p> <p>5 ウエルポイント施工にあたり事前調査確認の結果、地下水量が多く掘削深3.5m程度の区間から、当初計画設置間隔(2mピッチ)では掘削基面まで地下水の低下が図れないため、設置間隔を1mに変更する。</p> <p>6 その他舗装復旧工等変更する。</p>