

変更契約情報

| | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 請負人 | (株)白出工務店 代表取締役 白出 徳治郎 | |
| 工事名 | 石巻斎場エレベーター設置工事 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 26,040,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 1 月 18 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 1 月 18 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 29,303,400 円 (増)減額 3,263,400 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 7 月 20 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 1 月 18 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで |
| 変 更 内 容 | 1 玄関ひさし部分の補修及び塗装替えについて老朽化による剥落等の恐れから、利用者の安全性及び緊急性を考慮し、設計変更する。 2 炉前ホールの内部鋼製建具取替え（1ヶ所）について工事の緊急性を考慮し、設計変更する。 | |