

変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事(業務)名		石巻市立蛇田中学校耐震補強工事
変更前	原請負金額	43,890,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 3 月 1 日
	工 期	平成 18 年 3 月 1 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	45,223,500 円 (増)減額 1,333,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 30 日
	工 期	平成 18 年 3 月 1 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 化学物質の濃度測定を追加 VOC測定等、当初は部分的な耐震壁の増設のため、軽微なものとして範囲外としていたが、発注後監理事務所、担当課と協議したところ、施設の利用状況からも化学物質の測定が必要になったため追加変更する。</p> <p>2. 校舎内LANケーブルの切回し 学校の教材用として教室内でパソコンを利用していることから学校側でLANケーブルを設置しているが、今回施工の耐震壁増設に支障をきたすため、LANケーブルの撤去再取付けを追加変更する。</p> <p>3. 教室内空調ダクトの隠蔽 当初設計では教室内の空調ダクトを露出させる仕様であったが、発注後監理事務所、学校と協議したところ、学校維持管理、衛生、騒音上、より一層の機能向上が見込めることから空調ダクトの隠蔽を追加する。</p> <p>4. 空調ダクト施工範囲の減工 空調ダクト改修の施工範囲は耐震壁増設に支障をきたす範囲のみで、機能上は有効に稼働しており、経年劣化も著しくは進行していないことから、施工業者提案の現場詳細調査後、施工方法等の見直しによる影響範囲の減少を採用し、減額変更する。</p>