

## 変更契約情報

請 負 人	丸三建設(株)		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下12号新橋ほか1字地内準幹線築造工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,816,500円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成17年8月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成17年8月10日から 平成17年12月20日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,958,250円 増額 141,750円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成17年12月5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成17年8月10日から平成17年12月20日まで	
変 更 内 容	<p>地権者立会いによる宅内ます位置の確定により、管きょ工施工延長を当初のL=363.70mから15.55m減工し、L=348.15mに変更する。</p> <p>山下街道踏切付近の45・46路線の施工について、当初昼間施工で計上していたが、ます位置の確定による法線と車両通行状況の兼合いより、かなりの交通混雑が予想される。現場施工における通行者の安全確保及び通過交通への影響を最小限にして施工を行うため夜間施工に変更する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p>		