

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業株式会社 代表取締役 遠藤信義		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線擁壁 (第一工区) 新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	94,657,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	100,805,250 円	増減額 6,147,750 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 場所打ち擁壁工の鉛直目地について、現地精査の結果 B L - 8 右側において鉛直目地の設置箇所を 2 箇所に増工し、また B L - 7 について左右 2 箇所に増工し、鉛直目地工 L = 22 m を L = 78 m に増工する。</p> <p>2 付帯道路工において、線形の見直しを行った結果、舗装面積を A = 72 m² 増工し、舗装工 A = 600 m² を A = 672 m² に増工する。</p> <p>3 場所打ち擁壁工において、B L - 7 及び B L - 8 の底版配筋にガス圧接工 n = 192 箇所を増工する。</p> <p>4 現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		