

変更契約情報

請 負 人	若生工業株式会社 代表取締役 若生保彦		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線擁壁 (第二工区) 新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	103,950,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	105,883,050 円	増減額 1,933,050 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 場所打ち擁壁工の鉛直目地について、現地精査の結果BL-1右側において鉛直目地の設置箇所を2箇所に増工し、鉛直目地工L=37mをL=61mに増工する。</p> <p>2 場所打ち擁壁工の足場工において、現地精査の結果壁高欄部についても足場工が必要となることから、A=104掛m²を増工し、足場工A=609掛m²をA=713掛m²に増工する。</p> <p>3 場所打ち擁壁工において、BL-2の底版配筋にガス圧接工n=98箇所を増工する。</p> <p>4 現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		