

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社三條土木 代表取締役 三條栄和		
工 事 ( 業 務 ) 名	七勺堀線道路改良工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,962,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 11 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 8 月 11 日から 平成 22 年 11 月 25 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,157,300 円	増 減 額 195,300 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 22 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 8 月 11 日から 平成 22 年 12 月 24 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボックスカルバート工において、既設物を1基 ( L = 2 m ) 使用する予定であったが損傷が酷かったので、新設ボックスカルバート工に変更する。</li> <li>・完成工期を「平成22年11月25日まで」としていたが、高潮等の影響により作業進捗に支障を来し不測の日数を要した為、「平成22年12月24日まで」延期する。</li> <li>・ほか現地に適合するよう別紙設計変更対照表のとおり変更する。</li> </ul>		