

## 変更契約情報

請 負 人	大槻組 代表 大槻敏也		
工 事 ( 業 務 ) 名	雄勝町雄勝地内 40 m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,775,000 円	5,775,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 1 日	平成 22 年 10 月 25 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 1 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	平成 22 年 9 月 1 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5,713,050 円	増 減 額 61,950 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 1 月 11 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事を施工するにあたり、雄勝保育所建設工事との調整により、床堀及び埋戻地盤高を 0.2m 下げ施工する。また、当初設置箇所下部の土工については岩盤層を想定していたが、掘削した結果、玉石層が確認されたので岩掘削については減工する。</li> <li>・耐震性貯水槽の埋戻土について、当初はすべて流用土にて計上していたが、玉石混じり土のため貯水槽本体周囲 30cm 及び貯水槽下部の防護が必要な箇所については埋戻土を良質土 ( 購入土 ) に変更する。</li> <li>・ほか現地に適合する様別紙設計変更対照表のとおり変更する。</li> </ul>		