

変更契約情報

請 負 人	有限会社 今野工務店 代表取締役 今野勝之		
工 事 (業 務) 名	伊原津下水路改良工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,412,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 30 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、自由勾配可変側溝 L = 46 mを施行中であるが、既存地下埋設物である水道管、ガス管の移設協議及び移設工事に不測の日数を要したことから、完成工期である平成22年11月10日完成が困難になったものである。</p> <p>このため、完成工期を平成22年11月30日に変更する。</p>		