

変更契約情報

請 負 人	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東北支社 支社長 片山晴雅		
工 事 (業 務) 名	水浜分浜漁港海岸保全施設調査設計業務		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	11,445,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 30 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 30 日から 平成 23 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,746,350 円	増減額 301,350 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査をしたところ、業務箇所周辺の既設基準点の一部が確認出来なかったことから、新たに基準点設置測量を追加したい。あわせて、現地付近に仮ベンチマーク（仮水準点）を設置する。 ・地積測量図等調査並びに護岸基本設計により、本事業施工に伴う民有地に影響がないことが確認されたことから、用地測量の一部を減工する。 <p>土質調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・想定土質による機械ボーリングを計画していたが、実施にあたり想定土質と一部異なる土質であったため、土質の性状にあわせ、機械ボーリングの延長、標準貫入試験及び土質試験の数量を変更する。 		