

変更契約情報

請 負 人	有限会社 武藤建設 代表取締役 武藤浩光		
工 事 (業 務) 名	石井閘門水押堤防線道路改良工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,334,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 9 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6,116,250 円	増減額 782,250 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事を施工するにあたり、車道舗装工において、堤防を管理する国土交通省との協議の結果、当初計画高より平均10cm程度上げる事とし、試掘調査の結果、在来路盤厚さが一部不足していたので、総合的に判断し路盤厚さを10cmから20cmへ変更する。また、既存舗装へのすりつけ部表層を新たに施工する。 ・歩道舗装工において、車道乗入部を再度見直しした結果、表層工t=5cmを55㎡から107㎡とし、表層工t=3cmを190㎡から146㎡へ変更する。 ・ほか現地に適合する様に、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		