

# 変更契約情報

26-003-01

請 負 人	株式会社福山コンサルタント東北支社		
工事（業務）名	石巻工業港運河線道路詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	15,552,000円	－ 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月24日	平成一年一月一日
	工 期（履行期間）	平成26年4月24日から 平成26年11月10日まで	平成一年一月一日から 平成一年一月一日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	15,552,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月10日	
	履 行 期 間	平成26年4月24日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容	本業務の遂行にあたり、予備設計時に使用した都市計画道路全網図の道路法線が現況地形と相違していた。 詳細設計の実施にあたり、関係機関との協議に日数を要したことから、履行期間を延伸する。		