

変更契約情報

26-3-5

請 負 人		(株)福山コンサルタント東北事業部	
工 事 (業 務) 名		石巻工業港運河線道路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,552,000円	15,552,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月24日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年4月24日から 平成26年11月10日まで	平成26年4月24日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,119,720円	増額9,567,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年4月24日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>①4級基準点測量 路線測量を実施するために4級基準点を増工する。</p> <p>②用地測量 ・当初数量より該当面積が多くなったことから増工する。 ・補助基準点の設置、地籍測量図作成、境界確定図作成を増工する。</p> <p>③補強土詳細設計 門脇流留線の交差点部の土留め工は、比較検討の結果施工性、耐震性、経済性で補強土壁が優位であるため、補強土詳細設計を増工する。</p> <p>④今回の変更により変更増額が当初請負額に対して3割を超え、本来別業務の発注を考慮しなければならないが、本業務は、関係機関と協議を重ねながら道路構造、規格を経済比較し決定していくため、協議から詳細設計は一連の業務となり一体性があること、また、同一業務の追加発注により類似の設計条件での発注が可能となり、設計費の軽減にもなることから本業務の変更として対応する。</p>	