

変更契約情報

26-007-01

請 負 人	株式会社 西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事実施設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	4,320,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月 23日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月 23日から 平成26年 7月 31日まで	年 月 日から 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年7月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年4月23日から 平成26年9月30日まで	
変 更 内 容	排水処理施設に係る配置計画及び管渠改修設計にあたり近接事業である避難路・排水路整備の防災安全施設整備計画、防潮堤築造事業との取り合いから遅延が生じたため履行期間を変更したい。		