

変更契約情報

26-008-03

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 (業 務) 名	石巻 (鹿立浜 ・ 竹浜) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容		② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,260,000円	37,260,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成27年 3月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から 平成26年11月28日まで	平成26年 4月22日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月22日から 平成27年 5月31日まで	
変 更 内 容	宅地造成工事と工程について調整の結果、鹿立地区の配水管布設の一部及び埋戻し後の路盤の安定を考慮すると、舗装復旧が工期内に完了するのが難しいことから完了工期を変更する。		