

変更契約情報

26-012-02

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 瀬崎組 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 金沢川堤防線道路災害復旧工事 | | |
| 項 目 | ① (当初)請負契約の内容 | ② 請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 4,698,000 円 | 4,698,000 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 4 月 24 日 | 平成 26 年 7 月 2 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 4 月 24 日から 平成 26 年 7 月 31 日まで | 平成 26 年 4 月 24 日から 平成 26 年 10 月 24 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 4,561,920 円 | 増減額 136,080 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 10 月 24 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 4 月 24 日から平成 26 年 11 月 14 日まで | |
| 変 更 内 容 | 本工事の実施にあたり、宮城県で発注している金沢川河川災害復旧工事の影響により路盤工を 750 m ³ から 785 m ³ に増工、表層を 682 m ³ から 671 m ³ に減工し、施工調整等に不測の日数を要したため、工事期間を延伸する。また、既設舗装版厚を当初 5 cm としていたが、現地精査の結果 9 cm であったため、殻運搬処理について 34 m ³ から 60 m ³ に変更する。 | | |