

変更契約情報

26-035-02

請 負 人		日本ハイウェイ・サービス株式会社 仙台支店	
工 事 (業 務) 名		災復27-2号 東4処理分区汚水管渠(2工区) 災害復旧工事	
項 目		① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	221,929,200円	221,929,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月23日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月24日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 6月24日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	107,268,840 円 増減額 114,660,360 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 9月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		地下埋設物のガス、水道管等の移設について、管理者と協議を進めてきたが、移設を必要とする箇所及び距離が当初想定していた設計内容より大幅な増となることが判明し、移設作業にかなりの日数を要し、工事休止期間が大幅に予想されことから、工期内での完成が困難となったため、現時点での出来高内容にて工事完了とし減額変更するもの。	