

変更契約情報

26-036-02

請 負 人		株式会社ケーユーケー石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		災復 29-1 号 東 9~15 処理分区汚水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	205,653,600円	205,653,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月23日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成27年3月31日まで	平成26年6月24日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月24日から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>国道部の接続点変更による流域下水との協議に時間を要していることと、JR 近接工事の為に列車見張員の確保に不測の時間を要したことにより、工期内の完成が困難となったため、完成時期を変更する。</p> <p>なお、施工数量が決定次第工事内容の変更を実施する。</p>	