

変更契約情報

26-048-01

請 負 人	株式会社 大槻組		
工 事 (業 務) 名	船越大浜線災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 0 0 3, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 7 日から 平成 2 6 年 9 月 9 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一円	増減額 一円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 7 日から平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日	
変 更 内 容	工事の施工にあたり、東北電力電柱が支障となり電柱移転が必要となったことから、電柱移転箇所の選定・申請に不測の日数を要した。このことにより、工期を変更する。		