

変更契約情報

26-052-03

請 負 人	中央開発(株)東北支店		
工事(業務)名	渡波稲井線道路橋梁地質調査業務		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	22,495,320円	27,374,760円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月17日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月17日から 平成27年1月20日まで	平成26年6月17日から 平成27年5月29日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	29,975,400円 増額 2,600,640円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月21日	
	履 行 期 間	平成26年6月17日から平成27年5月29日まで	
変 更 内 容	橋梁詳細設計において橋脚支持層確認のため、ボーリング調査N=3 個所及び標準貫入試験N=45回を増工する。		