

変更契約情報

26-054-02

請 負 人		株式会社 エイト日本技術開発東北支社		
工 事（業 務）名		石巻市鹿妻ほか4排水区下水道施設（雨水）災害復旧設計業務		
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	15,120,000円	15,120,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月 16日	平成26年 12月 24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 6月 16日から 平成26年 12月 26日まで	平成26年 6月 16日から 平成27年 3月 20日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,823,760円 減額 4,296,240円		
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 10日		
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし		
変 更 内 容		本業務は、東日本大震災で被災を受けた鹿妻ほか4排水区の雨水管渠の復旧に係る設計業務であるが、当初設計では被災状況が把握できないことから暫定的な数量で設計していたが、本業務により被災状況が把握できたことから実被害状況に合わせて数量を変更する。		
			変更前	変更後
		復旧設計（更生工法）	110m	—
		復旧設計（修繕工法）	140m	14m
		復旧設計（マンホール）	24基	9基
	更生工法等の比較検討	1業務	—	