

変更契約情報

26-064-01

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 (業 務) 名		大宮町津波避難タワー建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	177,148,080円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 8日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	185,005,080円 増額 7,857,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準とした設計単価の変更を行う。</p> <p>2 敷地内の土壌分析で溶出試験を行ったところ、砒素が基準値を上回る結果となったため、場外へ搬出する建設発生土について、適切な処理が可能な産業廃棄物処理場への運搬費及び処分費が追加になった。</p> <p>3 土工事における水替排水について、当初設計では地盤掘削後に釜場工法の上、水中ポンプにて排水し、基礎工事を行うこととしていたが現場試掘の結果、想定以上に土質が崩れやすかったため、地盤掘削後の法面崩壊の恐れがあるから、ウエルポイント工法にて排水し、基礎工事を行う。</p>	