

変更契約情報

26-071-01

請 負 人	株式会社室内装飾おとこざわ		
工 事 (業 務) 名	飯野川中学校屋内運動場屋根防水改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	24,840,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月 7日から 平成26年10月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,151,200円	増減額 2,311,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年 10月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 7日から平成26年11月21日まで	
変 更 内 容	1 桁行方向の屋根勾配が、特に軒先付近において、非常にきつかったため、安全上、施工上から跳ね出し足場を設けた。 2 ケレン下地処理後、既存屋根板金に直径10～150mmの穴が70箇所確認された。対応として、穴に厚さ0.4mmのガルバリウム鋼板をかぶせ周囲をポリウレタン系シーリング材でシールし塞いだ。 3 上記1の工事工程の増加に伴い、工期を延長する。 4 上記2の工期の延長に伴い、共通費を変更する。		