

変更契約情報

26-077-01

請 負 人	株式会社佐藤土木測量設計事務所		
工 事 (業 務) 名	新立野・元浦屋敷線ほか1路線測量設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	10,260,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 4日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 4日から 平成26年11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,263,640円	増減額 5,003,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 4日から平成27年 3月27日まで	
変 更 内 容	<p>当初設計における一般測量では、現地測量及び路線測量のみとしていたが、詳細設計を実施するにあたり民地との境界を明確にする必要があるため、用地測量を追加変更する。</p> <p>なお、これにより増工分の日数を要するので、下記のとおり履行期間を延伸する。</p> <p>今回の変更において、変更額が3割を超えるが、同一路線の測量・設計であり、一体となった測量・設計計画が必要であることから、本業務において変更契約を行うものである。</p>		