

変更契約情報

26-085-04

請 負 人	株式会社 福永建設工業東北支店		
工 事 (業 務) 名	釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧 (その 1) 工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	230,450,400円	230,450,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 20 日	平成 27 年 9 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 8 月 21 日から 平成 27 年 11 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 21 日から平成 28 年 1 月 29 日まで	
変 更 内 容	本工事の施工に伴い、北上川河川管理者 (国交省) 及び大沢川河川管理者 (宮城県) 双方との協議及び調整に不足の日数を要したため、工期を変更する。		