

変更契約情報

26-087-01

請 負 人	石見山建設株式会社宮城支店		
工 事 (業 務) 名	災復 1-2 号 飯野川処理分区污水管渠災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	102,276,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月 22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月 22日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	102,526,560 円	増減額 250,560 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年7月 22日から平成 27年6月 30日まで	
変 更 内 容	1 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用を平成26年6月から平成26年7月に変更する。 2 本工事施工にあたり、震災後の労働者需要の急増から、作業員及び資材、交通誘導員等の不足が生じ、その確保に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となった為、工期を変更する。		