

# 変更契約情報

26-088-02

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		東流下2号 折立2号準幹線築造工事	
項 目		② 原 (当初) 請負契約の内容	① 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,550,400円	49,677,840円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月17日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年3月31日まで	平成26年7月17日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	48,107,520円	増(減)額 1,570,320円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から平成27年10月15日まで	
変 更 内 容		<p>1 現地を確認したところ道路形態はあるものの筆界未定地であり、最上流の宅地が空き家であることから施工を取り止め、路線の一部を減工としたい。また地下埋設物調査により埋設している水道管が本工事を施工するにあたり支障が生じることから、法線の一部を変更することとし管路延長を48.2m減工し、561.70mに変更し施工する。</p> <p>2 上記変更に伴い、0号マンホールについて1箇所減工し6箇所に、小型マンホールについて4箇所減工し8箇所に変更する。</p> <p>3 現地にて地権者とのます設置場所立会の結果、取付管及びますを14箇所増工し50箇所に変更する。</p> <p>4 付帯工において、施工面積の立会の結果及び現地精査に伴い施工面積を230㎡減工し、A=1,690㎡に変更する。</p> <p>5 遠方地権者とのます設置位置確定に不測の日数を要し、石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替え工事との施工時期調整に不測の日数を要した為、工期を変更する。</p>	