

# 変更契約情報

26-097-02

請 負 人	株式会社 堀内建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	鮎川山鳥線ほか18路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	27,507,600円	27,507,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 17 日	平成 26 年 10 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 26 年 11 月 7 日まで	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 27 年 1 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 1 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から平成 27 年 3 月 27 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 当該工事区間内において、近接工事 (石巻地方広域水道企業団発注工事)との調整に不測の日数を要したため工期内完成が困難となり、工期を延期する。		