

変更契約情報

26-104-01

請 負 人	(株)西條設計コンサルタント		
業 務 名	北上町上田地区排水施設実施設計業務		
項 目	①原（当初）委託契約の内容	②現委託契約の内容	
変 更 前	委 託 金 額	10,152,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 4日	
	履 行 期 間	平成26年 8月 4日から 平成27年 2月27日まで	
変 更 後	変 更 後 委 託 金 額	12,474,000円 (増)減額 2,322,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	
	履 行 期 間	平成26年 8月 4日 から 平成27年 3月20日まで	
変 更 内 容	1 河川管理者(宮城県土木部河川課)との協議により、当初予定した部分以外の設計及び数量計算が必要になったため変更する。 2 河川管理者との調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長する。		