

変更契約情報

26-116-04

請 負 人		日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所	
工 事 (業 務) 名		折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務	
項 目		① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,984,000円	27,819,720 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 4日	平成27年 3月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から 平成27年 1月31日まで	平成26年 8月 4日から 平成27年 8月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,819,720円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 8月 3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から平成27年11月30日まで	
変 更 内 容		防潮堤断面及び法線、陸閘の位置について、関係機関と地元関係者との調整と検討に時間を要していること。また、既設水路改修方針について、関係機関と地元関係者との調整と検討に時間を要していることから、履行期間を変更する。	