

変更契約情報

26-120-03

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 請 負 人 | | (株)ヤマゼン雁部組 | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 梨木畑地区排水施設設置工事 | |
| 項 目 | | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 41,023,800 円 | 41,023,800 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 8 月 18 日 | 平成 27 年 3 月 27 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 8 月 18 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで | 平成 26 年 8 月 18 日から 平成 27 年 7 月 31 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 41,025,960 円 <input type="checkbox"/> 増減額 2,160 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 7 月 8 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | - | |
| 変 更 内 容 | | 現地試掘を行ったところ、土質が当初想定と相違があったため鋼矢板土留工について構造計算を照査した結果、沈設立坑工法へと変更になったことにより、変更を行うもの。 | |