

# 変更契約情報

26-122-4

請 負 人		日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事 ( 業 務 ) 名		水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫建設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 251, 180, 000円	1, 521, 391, 680円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月20日	平成27年9月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から 平成27年3月31日まで	平成26年8月21日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 532, 477, 880円	増額11, 086, 200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 土工事においても地中からコンクリート片や岩ズリが見つかったため、発生材の処分費及び運搬費の追加を行う。</p> <p>2 敷地北側の道路について、宮城県発注のかさ上げ工事が予定されていたが、工事間における施工時期の調整を行ったところ、本工事終了後に行うこととなったため、雨水排水経路及舗装範囲の変更を行う。</p> <p>3 既設プレート製氷機及びスラリー氷設備の電源引込について、関係機関と協議を行ったところ、本施設から供給することとなったため、電気の配線経路および受変電設備の変更を行う。</p>	