

変更契約情報

26-129-01

請 負 人	宮城ヤンマー株式会社		
工 事 (業 務) 名	梨木畑地区マンホールポンプ設置工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	57,888,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 19 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 19 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 -円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 19 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	関連し発注している梨木畑地区排水施設設置工事が工期内に完了せず工期延期になったため、その完了後に行う本工事についても工期内完成が困難になった。このことから、工期の延長を行う。		