

# 変更契約情報

26-139-02

請 負 人		株式会社 齋藤工務店	
工 事 ( 業 務 ) 名		植立山公園線ほか5路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	78,294,600円	78,294,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8月18日	平成 26 年10月 9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月18日から 平成 26 年 10月31日まで	平成 26 年 8月18日から 平成 27 年 2月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から平成27年 3月20日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、下水道災害復旧完了箇所の路面および側溝の復旧工事である。資材不足から、材料(プレキャスト側溝類)が注文生産となり、その確保に不測の日数を要した。</p> <p>下水道管理者とのマンホールおよび舗装仕上がり高さの調整に不測の日数を要した。</p> <p>以上により、工期内完成が困難となり、請負者から延期請求があり妥当と認められるので、工期を変更する。</p>	