

# 変更契約情報

26-139-03

請 負 人	株式会社 齋藤工務店		
工 事 ( 業 務 ) 名	植立山公園線ほか5路線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	78,294,600円	78,294,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8月18日	平成 27 年 2月 3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月18日から 平成 26 年 10月31日まで	平成 26 年 8月18日から 平成 27 年 3月20日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	73,865,520 円 増減額 4,429,080 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により被災した舗装の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、側溝掘削部を除き、 補充路盤とし、路盤厚を 10cm から 2~6cm に変更する。また、一部路盤 材を粒調砕石から再生砕石に変更する。		