

変更契約情報

26-143-01

| | | | |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 西條設計コンサルタント | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 復興公営住宅関連水路改修工事実施設計業務 | | |
| 項 目 | ① 原 (当初) 請負契約の内容 | ② 現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 2,322,000円 | － 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年 8月25日 | 平成 ー 年 ー 月 ー 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年 8月25日から 平成26年10月31日まで | 平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 2,301,480円 | 増減額 20,520円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年10月24日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年8月25日から平成26年11月28日まで | |
| 変 更 内 容 | 水路改修設計において、隣接する黄金浜復興公営住宅外構工事の水路計画底高が確定しない状況が続き、縦横断計画設計に遅延が生じていることから、設計期間の確保により履行期間を変更する。 | | |