

変更契約情報

26-149-01

請 負 人		株式会社ヤマゼン雁部組	
工 事 (業 務) 名		新蛇田南地区污水管渠築造工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	171,990,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年11月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	181,611,720円	増減額 9,621,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成28年 1月29日まで	
変 更 内 容		<p>1 推進工事施工箇所 (No.75-1~75-3) について、現況地盤が平坦でなく、推進に係る作業車両のスペースの確保や立坑圧入機の水平設置に支障をきたすため、埋戻し工を増工し、変更する。</p> <p>2 既設人孔への取付箇所 (流域2-4~No.75-3) について、当初開削施工としていたが、掘削深が深く、地山崩壊等の危険性を考慮し、鋼製さや管推進工法による施工を増工し、変更する。</p> <p>3 工事請負契約締結後における設計単価の変更について、特記仕様書に契約日を基準日として設計単価の変更を行うこととする旨明記していることから、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価を変更する。</p> <p>4 工期について、地区内造成工事との工程調整に不測の日数を要した事により、平成28年1月29日まで工期延長する。</p>	