

# 変更契約情報

26-157-03

請 負 人		株式会社アーズシステム	
工 事 ( 業 務 ) 名		山下小学校空気調和設備機器等機能復旧工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5 6 , 6 3 5 , 2 0 0 円	金 5 6 , 6 3 5 , 2 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 6 年 9 月 5 日	平 成 2 7 年 3 月 3 1 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 6 年 9 月 5 日 から 平 成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平 成 2 6 年 9 月 5 日 から 平 成 2 7 年 5 月 2 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 7 3 , 1 2 6 , 8 0 0 円 増 額 金 1 6 , 4 9 1 , 6 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 5 月 8 日	
変 更 内 容		1 現地調査の結果、撤去部材のダクトフランジ部及び天井部材にアスベストが含有していることが判明したため、アスベスト対策を追加するもの。 2 学校運営上生徒の運動スペース確保と安全確保のため仮囲いを変更し、グラウンド保護のため、校舎北側に昇降用通路を追加するもの。 3 機器設置施工に伴うダクト等の収まりを変更するもの。	