

変更契約情報

26-173-02

請 負 人	三興建設株式会社		
工事（業務）名	災復 25-3号東2～3処理分区污水管渠（3工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	229,278,027円	229,278,027円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月25日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年9月26日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月26日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	一円 増減額 一円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月28日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年9月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は下水道施設の災害復旧工事であるが、施工場所が住宅密集地で現在2班体制にて施工を行っているが、通行止めや騒音等を考慮するとこれ以上の増班は不可能であり、このまま2班体制を継続すると工期内での完成が困難であるため工期を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をする</p>		