

変更契約情報

26-174-02

請 負 人	石見銀山建設株式会社 宮城支店		
工事（業務）名	災復26-1号 東3処理分区污水管渠（1工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	215,028,000円	215,028,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月25日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年9月26日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月26日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	215,028,000円	増減額 0円
	変更契約締結年月日	平成27年9月29日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年9月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	工事施工箇所のJR石巻線に隣接する路線において、JRに確認の結果、鉄道近接工事の扱いで別途協議が必要であることが分かり、その協議に時間を要し、舗装復旧等付帯工の工程が遅れ、工期内の完成が困難となったため完成期日を下記のとおり変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容を変更する。		