

変更契約情報

26-175-03

請 負 人		新東総業株式会社	
工 事（業 務）名		魚町水産加工団地污水管（7工区）布設工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	118,900,440円	118,900,440円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成27年11月 2日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 9月22日から 平成28年 2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	158,812,920円 増額 39,912,480円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から平成28年 2月26日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工区域内に隣接する、県発注の道路嵩上げ工事及び高盛道路工事の進捗状況を勘案し、污水管復旧事業の進捗を図るため施工延長299.3mを増工するもの。</p> <p>また、試験掘をした結果、地下埋設物が集中している箇所が確認された6路線について、開削工法から推進工法に変更するもの。</p>	