

変更契約情報

26-176-01

請 負 人		株式会社 福永建設工業 東北支店	
工 事 (業 務) 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その1 土木工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	114,426,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	134,443,800円	増額 20,017,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から平成27年12月18日まで	
変 更 内 容		<p>1 工事実施にあたり、曝気槽内に堆積している汚泥量を調査した結果、汚泥処分量を1,500 m³から2,000 m³に変更する</p> <p>2 曝気槽内に堆積している汚泥は、雨水等の不明水などに含まれる土砂等の無機汚泥が大量に堆積していると判断していたが、汚泥の成分を分析したところ、有機質の汚泥が確認されたことや震災後から一度も汚泥処分を行っていないとの状況説明を(公社)排水処理公社から受けたことから、汚泥処分を無機汚泥から有機汚泥に変更する</p> <p>3 共同排水処理場敷地内では他施設の復旧工事が分散して行われており、作業用地の確保、施工時期の調整等が困難な状態である。このため、工程の見直しを図り、調整を行った結果、工事期間内の完成が困難となったことから、下記のとおり工期を変更する。</p>	